

質 疑 応 答 書		
工 事 名	市立池田病院 照明設備更新工事	
回 答 者	市立池田病院 事務局 施設・用度課	
番号	質 疑	回 答
1	・新設照明器具と既設照明器具と埋込開口寸法は同じと考えてよろしいでしょうか。	よろしい。開口寸法が違う器具はリニューアルプレートを使うよう図示しています。
2	・着工後現地確認の結果、開口寸法が異なる事象が多い場合は別途協議とさせていただく事は可能でしょうか。	可能です。
3	・作業足場等が必要な範囲はございますでしょうか。	玄関、本館地下機械室、インフォメーションの天井（2階レベル）の非常照明（10台）の部分で高所作業車、または足場が必要です。
4	○作業環境・作業時間に制約はありますでしょうか。	騒音・振動を伴う作業については原則9:00～17:00に行うものとします。
5	・作業時間は外来・診察エリアは休診日の日中、病床エリアは平日の日中と考えてよろしいでしょうか。	外来については休診日もしくは夜間等診察時間外の作業とします。病床エリアについては平日、休日の区別なく作業を行うものとし、事前打合せによって対象箇所を空室にしたうえで作業を行うものとします。
6	・夜間工事が必要なエリアはございますでしょうか。	一部検査室等については休日日中も検査業務を行っているため、夜間工事が発生する可能性があります。
7	・病室の照明は数部屋同一回路の可能性が高いと思われませんが、数部屋停電しての作業が必要ですが、可能でしょうか。	・可能です。5の通り、空室にしたうえで作業を行うため、事前に病院担当者と日程調整を行うこととします。
8	・作業にあたり数多くの新設照明器具を保管することが予想されますが、保管場所はありますでしょうか。	・本館地下のボイラ機械室空きスペースについては他工事との調整の上で使用可能とします。また電気室の空きスペースについても同様とします。
9	・また、撤去した照明器具を集積するコンテナスペースはありますでしょうか。	コンテナを常駐するスペースは無いため、上記と同様のスペースに撤去部材を仮置きし、都度回収することとします。
	以下余白	